

### Zápis z 14. zasedání řídicího výboru projektu ISNOV

Zasedání řídicího výboru projektu ISNOV se uskutečnilo dne 6. 9. 2012 od 9.30 hodin na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

#### 5. Informace o stavu účtu ISNOV

| Aktivity dle uzavřených smluv 2012                          | časové vymezení     | realizováno JAK               | Alokovaná/ vysoutěžená částka                  |
|---|---------------------|-------------------------------|--|
| Dokumentace ISNOV   | X. 2010 - XII. 2011 | realizována 3 etapa/ uhrazeno | 492 000,-                                      |
| Zpracování žádosti do Programu Švýcarsko-české spolupráce   | I. 2012 - XI. 2012  | běží realizace                | 47 000,- , navýšení o max. 10 000,-            |
| Variantní řešení umístění energetického zdroje ZEVO JIHLAVA | IV - V. 2012        | realizováno/ uhrazeno         | 90 000,-                                       |
| Zpracování studie proveditelnosti ZEVO                      | VI - XII. 2012      | Probíhá realizace             | 708 000,- Kč<br>dotace z MPO ve výši 566 400,- |
| Průzkum veřejného mínění                                    | VI - VIII. 2012     | Probíhá realizace             | 199 200,- včetně DPH                           |
| Strategie komunikace ISNOV                                  | VI - VIII. 2012     | Probíhá realizace             | 199 020,- včetně DPH                           |
| Smlouva o spolupráci na realizaci projektu                  | V - XII. 2012       | smlouva uzavřena              | max. 80 tis. Kč,                               |
| <b>CELKEM dle smluv</b>                                     |                     |                               | <b>1 815 040 Kč</b>                            |